

stambeni kompleks Velagićevina u Blagaju (kuća Ćikić-Milavić)

Radovi na tekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Ćikić/Milavić) u Blagaju kod M
kao i dodatni
radovi na navedenom objektu

Â

Izvođač radova: G.D.Arhitekt d.o.o.
Mostar, a Ugovor je potpisan 30.062014. godine. Vrijednost radova je
18.254,34KM (sa PDV-om). Dana 14.04.2015. godine je potpisan Aneks broj 1
Ugovora za predmetne radove u vrijednosti 8.305,66KM (sa PDV-om) što ukupno
iznosi 26.560,00KM (sa PDV-om).

Početak radova: 17.04.2015.godine

Završetak radova: 04.12.2015. godine

Nadzor nad radovima je vodila firma
"Delta-Z Infinitet" d.o.o. Mostar, u vrijednosti od 900,00KM (sa PDV-om).

Sredstva su osigurana od strane
Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Â

U skladu sa okončanom
situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

Demontaža pokrova od kamenih ploča.

Demontaža jelovih letava sa rošnika
krovne konstrukcije.

Demontaža rošnika i ostalih dijelova
trovodne krovne konstrukcije.

Demontaža vlagom oštećenih i
deformisanih drvenih tavanskih obloga od čimle sa plafona sprata.

Doručavanje labilnih dijelova
kruništa fasadnih i nosivih zidova i izrada skrivenog AB horizontalnog
serklaža.

Prikupljanje, vertikalno i

horizontalno prenoÅ¡enje od dvoriÅ¡ta do ceste, utovar na kamion, transport i istovar graĐevinskog Å¡uta na gradsku deponiju.

Grubo i fino malterisanje kamenih zidnih ploha divanhane i dijela jugoistoÄ•nog fasadnog zida ispod doksata.

Izrada i montaÅ¾a drvene trovodne krovne konstrukcije.

Oblaganje gornjih povrÅ¡ina krovne konstrukcije obraĐenom daÅ¡Ä•anom oplatom d-24mm.

Polaganje hidroizolacionog sloja po daÅ¡Ä•anoj oplati (sendviÄ•:ljepenka+aluminijaska folija+ljepenka).

Prikivanje jelovih letava presjeka 3/5cm na daÅ¡Ä•anu oplatu iznad hidroizolacionog sloja u popreÄ•nom i poduÅ¾nom pravcu i na razmaku od 40cm.

DjelimiÄ•na izmjena daÅ¡Ä•anog pokova debljine 24mm iznad greda tavanjaÄ•a.

Dodatni radovi

Nabavka, transport i ugradnja novih drvenih tavanskih greda od crnogorice I klase (bor ili smreka umjesto postojeÄ•ih sa obradom po uzoru na postojeÄ•e, te mjestimiÄ•na izmjena daÅ¡Ä•anog pokrova debljine 24mm.

Naknadni radovi

DemontaÅ¾a labilnog zidnog platna na hajatu raĐenog u drvenom bondruk sistemu, kao i demontaÅ¾a prozora u zidnom platnu, vrata i stubova koji nose podroÅ¾njaÄ•u krova.

DemontaÅ¾a drvenog stuba postavljenog na betonsku Å Å¡ulsiyu, a koji je konstruktivni dio krova, te nosi podroÅ¾njaÄ•u preko drvenih jastuka.

Nabavka, izrada i montaÅ¾a drvenog stuba sa drvenim jastucima dimenzije montiranog ispod podroÅ¾njaÄ•e krova.

Nabavka, transport, izrada i ugradnja kosnika dimenzije postavljenih ispod podroÅ¾njaÄ•e krova.

Izrada i ugradnja Å Å¡ulsije ispod drvenog stuba.

Nabavka, transport, izrada i montaža drvene bondruk konstrukcije na hajatu, ugradnja postojećih otvora.

Nabavka, izrada i ugradnja općava od olovnog lima d=2mm oko dimnjaka r.č. 60cm.

Nabavka, izrada i ugradnja općava uvale krova od olovnog lima d=2mm r.č. 60cm.

Zbog nemogućnosti Izvršitelja da ispuni vremenske i materijalne obaveze po predmetnom Ugovoru i Aneksu br.1, 05.10.2015. godine došlo je do Sporazuma o raskidu Ugovora i Aneksa Broj 1 za radove na čišćenju i održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina (kuća i čičak/Milavić) u Blagaju izmeću Agencije čiji Stari grad i GD čiji Arhitekti.

Agencija čiji Stari grad čiji donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavku radova na kompleksu Velagićevina., a Ugovor je 15.10.2015. godine potpisan izmeću Agencije "Stari grad i čiji Mitel" iz Mostara za radove na predmetnom projektu u vrijednosti 5.300,00KM (sa PDV-om). Sredstva su osigurana od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Izvedeni su slijedeći radovi:

Pokrivanje krovišta kamenim pločama debljine 3-4cm, 40% od ukupne površine krova prema tradicionalnim detaljima i načinu postavljanja.

Pokrivanje krovišta postojećom kamenom pločom debljine 3-4cm, 60% od ukupne površine krova prema tradicionalnim detaljima i načinu postavljanja.

Dana 04.12.2015. godine Komisija za pregled izvršenih radova je utvrdila da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, a u sve prema projektu i u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH i Zakona o prostornom planiranju FBiH.

Ä

Â

Â {gallery}galerija/velagicevinaNermaDjic{/gallery} Â Â