

Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina (nastavak obnove)

Tekuća održavanje i konzervacija zidina starog grada
Blagaja (Stjepan grad) III Faza (nastavak obnove)

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija "Stari grad" je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG "Građevinar Fajtić" d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu "Tekuća održavanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III faza (nastavak obnove)". Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 84.199,05 KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvođenjem ovih radova je dobila firma ARHI-Plus sa kojom je potpisan Ugovor 11.07.2016. godine, a vrijednost usluga iznosi 4.071,60KM (sa PDV-om). Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2016. godinu, a voditelj postupka ispred Agencije "Stari grad" je gosp. Anto A. dipl.ing.građ.

Izvođač se obavezao da će radove izvršiti u roku od 120 radnih dana, a isti su počeli dana 11.07.2016. godine.

U skladu sa ovom situacijom izvedeni su slijedeći radovi:

PRIPREMNI RADOVI

Na lokalitima (unutar i van bedema grada) skupiti, očistiti, sortirati i deponirati obrušeni kamen radi ponovne ugradnje.

Izvršiti potrebna čišćenja grada od raslinja.

Izvršiti pripremu terena za montiranje skele, te njena montaža i demontaža.

KAMENOREZARSKI I ZIDARSKI RADOVI

Demontaža ne konsolidiranog kamena uz obrušeno zidno platno, te ga pripremiti za ponovnu ugradnju.

Nabavka,
transport i izrada skele za podupiranje zidane konstrukcije prilikom demontaže kamena, te oplata za izvođenje lučnih otvora.

Nabavka,
transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 30:70.

Nabavka,
transport i zidanje krune zida postojećim i novim kamenom u omjeru 50:50.

Obrada
i zidanje Ćipaleta otvora u zidu sa dva lica, izrada lučnih nadvoja od kamena, te povezivanje sa postojećim licem zida starim i novim kamenom.

Nabavka,
transport i injektiranje injekcione mase na bazi kreča u vidljive pukotine zidova.

Nabavka,
transport i zidanje krune zida. Koristi se postojećim i novi kamen u omjeru 50:50. Kruna zida se radi sa blagim nagibom prema vani.

Nabavka,
transport i zidanje zida sa dva lica postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka,
transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 40:60.

Nabavka,
transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka,
transport i ugradnja maltera za dersovanje zidova, bedema i kule krečnim malterom.

Oslonci
stropnih greda, letvice. Dobava materijala, priprema građe i ugradnja drvenih hrastovih greda-letvica u kamene zidove.

Transport
zemlje, Ćjuta i nepotrebnog materijala sa gradilišta improvizovanom Ćiaram, te utovar i transport do gradske deponije.

Firma "Građevinar Fajtić" je 21.10.2016. godine obavjestila investitora ("Agenciju Stari grad") o završetku radova na projektu "Tekuća održavanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III faza (nastavak obnove). Dana 27.10.2016. godine, Komisija za pregled izvršenih radova sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je obišla lokaciju predmetnog ugovora i konstatovala da su radovi izvedeni prema projektu u skladu sa važećim tehničkim

propisima, obaveznim standardima, normativima i obavezama koje proistiĉu iz Odluke Komisije za oĉuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglaŕenju Historijskog podruĉja - Stari grad Blagaj (Stjepan grad) u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom BiH ("Sluŕbeni glasnik BiH", broj 37/04) i Zakona o prostornom planiranju i koriŕtenju zemljiŕta na nivou Federacije BiH ("Sluŕbene Novine FBiH", brojevi: 2/06, 72/07, 32/08, 40/10 i 13/10). Radovi su primljeni od strane investitora (Agencija "Stari grad").

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

{gallery}galerija/StjepanGradIIIInastavakobnove{/gallery}Ŗ