

Tekuće održavanje sa konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) IV faza

Â

Tekuće održavanje sa konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) - IV faza

Dana 18.06.2021. godine, Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva sa provođenjem e-aukcije za dostavu ponuda za nabavku radova: "Tekuće održavanje sa konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) IV faza".

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Agencija "Stari grad" je 16.07.2021. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem "Građevinar Fajstić d.o.o. Mostar za obavljanje predmetnih radova u vrijednosti od 54.896,40 KM sa PDV-om. Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Grada Mostara za 2021. godinu.

Agencija "Stari grad" je 04.10.2021. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog sporazuma nabavke usluga: "Nadzor nad tekućim održavanjem i konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) IV faza".

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Agencija "Stari grad" je 11.10.2021. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem G.D. Bićina d.o.o. Mostar za obavljanje usluga nadzora nad predmetnim radovima u vrijednosti od 1.638,00 KM sa PDV-om.

U skladu sa tenderskom dokumentacijom izvršeni su slijedeći radovi:

I PRETHODNI RADOVI

Projektovana i izgrađena mašinska rampa (širina) sa priručnim vozilom i odgovarajućim motorom za transport opreme i materijala. Trasu je prije upotrebe širine pregledao i odobrio vođa projekta imenovan u ugovoru o izvođenju radova i ovlašten od strane investitora;

Zbog nepristupačnost gradilišta i ne postojanje infrastrukture, predviđeno je snabdjevanje električne energije, snabdjevanje i deponovanje vode i sličnih tehnoloških potreba neophodnih za izvođenje konzervatorskih radova na Starom gradu u Blagaju.

Â

II PRIPREMNI RADOVI

Izvršeno potrebno
 Ažuriranje terena od rastinja;

Izvršena priprema
 terena za montiranje skele za izvođenje radova;

Montaža i demontaža
 potrebne A skele za izvođenje radova, na
 istočnom bedemu za A bezbjedno izvođenje konzervatorskih
 radova.

A

III KONZERVATORSKI ZIDARSKI RADOVI

Prije početka
 konzervatorskih radova Izvođača, nadzorni organ i investitor radova su identificirali
 lokacije za pojedene pozicije posla i redoslijed postupanja, kao i pregledali
 pristigli kamen i ostale vezivne materijale koji su se primjenili;

Demontaža nekonsolidovanog
 kamena, obezbjeđujući preostali kamen od obrušavanja. Demontirani kamen očišćen
 i pripremljen za ponovnu ugradnju.

Nabavka,
 transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru
 30:70. Predhodno se postojeći kamen očišćio, sortirao i pripremio za ugradnju.
 Podlogu zida za zidanje potrebno je očišćiti, sav kamen koji se odvaja je uklonjen,
 podloga oprana vodom i nakvažena prije zidanja. Prilikom zidanja praćen je
 postojeći vez zida. Pričvršćivanje obraza uz korpus zida je izvršeno tako da
 dva do četiri kamena po m² zida su duboko ušla u unutrašnjost zida. Prije
 zidanja uklonjene su sve neistočte i vegetacija;

Nabavka, transport i zidanje krune
 zida u PCM 1:1:4. Za zidanje se koristio postojeći i novi A kamen u omjeru 50:50, koji se u završnici
 utapa u malter kako bi se omogućilo oticanje vode sa kruničta zida. Krunu zida
 raditi u blagom nagibu prema vani. Prije zidanja zid je očišćen od neistočta i vegetacije;

Obrada i zidanje
 A paleta otvora u zidu sa dva lica, izrada lučnih nadvoja od kamena, izrada
 kamenih okvira, te prevezivanje sa postojećim licem zida postojećim i novim
 kamenom;

Pažljiva
 demontaža slabo vezanog kamena iz unutrašnjosti utvrde na istočnoj strani
 grada, te iznošenje i odlaganje obrušenog materijala;

Pažljivi iskop
 jedne do dvije sonde koje povezuju unutrašnjost utvrde i prilaz istoj u dubini

od 1,2 m;

Nabavka,
transport i zidanje zida sa dva lica
postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20: 80;

Nabavka,
transport i zidanje krune zida unutrašnjih zidova bedema u PCM 1:1:4. za
zidanje se koristi postojećim i novim
kamen u omjeru 50:50, koji se u završnici utapa u malter kako bi se
omogućilo oticanje vode sa krune zida. Krunu zida raditi u blagom nagibu
prema vani;

Nabavka,
transport i zidanje zida sa dva lica
postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80 ogradnog zida "čepsobrana" u
visini 80cm od završne kote zida;

Ružni
građevinsko-arheološki iskop zarušenog kamenog materijala ispred i unutar
bedema. Upotrebivi kamen odvojiti i deponirati na povoljniju lokaciju za
ponovnu upotrebu;

Nabavka,
transport i ugradnja maltera za dersovanje zidova, bedema i utvrde krečnim
malterom;

Nabavka,
transport tucanika u visini 10cm i razastiranje na podu prostorije u kulama.

Â

Dana 07.12.2021. godine Agencija "Stari
grad" je od strane izvođača radova Građevinar Fajtić d.o.o. Mostar dobila Obavjest
o završetku radova: "Tekuća održavanje
sa konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) IV faza".

Komisija za pregled izvršenih radova je 08.12.2021. godine zapisnički izvršila internu primopredaju izvedenih radova, te
konstatovala da su radovi izvedeni prema obimu i ugovorenim uslovima, a u skladu sa tehničkim propisima, standardima,
normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju
Historijskog područja - Stari grad Blagaj (Stjepan grad) nacionalnim spomenikom.

Â

Â

Â

Â

Â

Â

{gallery}galerija/Stjepan_grad_IV_faza_2021{/gallery}