Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina

Â

TekuÄ‡e odrÅ¾avanje i konzervacija zidina starog grada
Blagaja (Stjepan grad) III Faza

Nakon
sprovedenog postupka javne nabavke Agencija â€žStari gradâ€œ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG â€žGraÄ‘evinar FajiÄ‡â€œ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvoÄ‘enju radova na projektu â€žTekuÄ‡e odrÅ¾avanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III fazaâ€œ. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 51.457,65 KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvoÄ‘enjem ovih radova je dobila firma ARHI-Plus sa kojom je potpisan Ugovor 11.01.2016. godine, a vrijednost usluga iznosi 2.515,50KM (sa PDV-om). Sredstva su obezbjeÄ‘ena iz BudÅ¾eta Grada Mostara za 2015. godinu, a voditelj postupka ispred Agencije â€žStari gradâ€œ je gosp. Anto Å ain dipl.ing.graÄ‘. Radovi na predmetnom projektu su poÄ•eli dana 07.03.2016. godine, a zavrÅ¡eni 03.06.2016. godine.

U skladu sa
okonÄ•anom situacijom, izvedeni su slijedeÄ‡i radovi:

DemontaÅ¾a ne konsolidiranog kamena uz obruÅ¡eno zidno
platno. Demontirani kamen oÄ•istiti i pripremiti za ponovnu ugradnju.

Nabavka, transport i izrada skele za podupiranje zidane
konstrukcije prilikom demontaÅ¾e, te oplatu za izvoÄ‘enje luÄ•nih otvora.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojeÄ‡im i
novim klesanim kamenom u omjeru 30:70.

Nabavka, transport i zidanje krune zida sa postojeÄ‡im i
novim kamenom u omjeru 50:50. Krunu raditi sa nagibom prema vani.

Obrada i zidanje Å¡paleta otvora u zidu sa dva lica,
izrada luÄ•nih nadvoja od kamena, te povezivanje sa postojeÄ‡im licem zida postojeÄ‡im i novim kamenom.

Nabavka, transport i injektiranje injekcionom masom na
bazi kreÄ•a u vidljive pukotine zida.

Nabavka, transport i zidanje krune zida sa postojeÄ‡im i novim kamenom u omjeru 50:50.

Nabavka, transport i zidanje zida sa dva lica postojeÄ‡im i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojeÄ‡im i novim klesanim kamenom u omjeru 40:60.

Izrada prsobrana prema zateÄ•enom stanju.

Dana 07.06.2016. godine Komisija za pregled izvrÅ¡enih radova sastavljena od predstavnika investitora, izvoÄ‘aÄ•a i nadzora je obiÅ¡la lokaciju predmetnog ugovora i konstatovala da su radovi izvedeni prema projektu u skladu sa vaÅ¾eÄ‡im tehniÄ•kim propisima, obaveznim standardima, normativima i obavezama koje proistiÄ•u iz Odluke Komisije za oÄ•uvanje nacionalnih spomenika BiH o proglaÅ¡enju Historijskog podruÄ•ja â€“ Stari grad Blagaj (Stjepan grad) u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom BiH (â€žSluÅ¾beni glasnik BiHâ€œ, broj 37/04 i Zakona o prostornom planiranju i koriÅ¡tenju zemljiÅ¡ta na nivou Federacije BiH (Sl. Novine FBiH 2/06, 72/07, 32/08, 40/10 i 13/10).

Â

Â

{gallery}galerija/StjepanGradIIIfaza{/gallery}Â