

ANEKS BROJ 1
UGOVORU br. I-25-480-12/17

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu II faza

Ovaj Aneks br. 1 UGOVORU br. I-25-480-12/17 od 20.7.2017., godine, sklopljen je **11.12.2017., godine** između Ugovornih strana:

1. **AGENCIJA „STARI GRAD“**, M.Tita 170; 88000 Mostar (u daljnjem tekstu “Naručilatelj”) koju zastupa direktor Miralem Fajčić dipl. prav.
2. **Građevinar Fajčić d.o.o. Mostar**, Maršala Tita 196, 88000 Mostar (u daljnjem tekstu “Izvršitelj”) koju zastupa direktor Ekrem Maksumić, dipl. inž. građ.

PREAMBULA:

Iz razloga nedostatka na tržištu hrastovog drveta potrebne kvalitete i prosušenosti za ugovorene stolarske elemente, izvođač nije mogao obaviti stavku stolarskih radova prema planiranoj dinamici, te su ugovorne strane suglasne, kako slijedi:

Član 1.

Odredbe i uvjeti osnovnog ugovora ostaju isti osim ako ih Aneks br.1 ne precizira drugačije.

Član 2.

Član 5. osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

ROKOVI


5.1 Rok završetka radova

Izvršitelj se obvezuje da će ugovorne radove izvršiti u roku od 90 radnih dana računato od početnog datuma. Početni datum je 28.8.2017., godine.

Član 3.

Ovaj Aneks broj 1 sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna od kojih svaka od strana zadržava po 2 (dva), a postati će punovažan po potpisivanju strana.

IZVRŠITELJ



Direktor, Ekrem Maksumić, dipl. inž. građ.

br. GF-104/17



NARUČITELJ



Direktor, Miralem Fajčić dipl. prav.

Br. I-25-480-19/17

